

**T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ**



**2015 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

HAZIRLAYAN

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**Kuzeykent Kampüsü
Kuzeykent Mahallesi KASTAMONU
Tel : 0 366 280 15 51
Fax: 0 366 215 17 86**



Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	
1-GENEL DEĞERLENDİRME	
A- VİZYON	
B- MİSYON	
C- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	
D- YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	
E- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	
F- 2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	
G- 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	
1- Genel Yatırım Uygulama Durumu	
2- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	
2- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI	
3- ÖNERİLER	
4- 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (Ek- 3)	
5- 2015 YILI HARCAMALAR DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Ek- 4)	

1.GENEL DEĞERLENDİRME

A-MİSYONUMUZ

Kastamonu Üniversitesi; Ürettiği bilimsel bilgi ışığında toplum ve ülke ihtiyaçlarını karşılayan projeler yürüterek ülke kalkınmasına katkı sağlayan, kültürel değerlerle ve bulunduğu şehirle bütünleşik, bütün mensuplarının ve öğrencilerinin hürriyeti soluyabildiği, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak.

B-VİZYONUMUZ

Sunduğu bilimsel bilgi ve sağladığı özgür eğitim ortamıyla, eğitim ve topluma destek alanında ulusal ve uluslararası seviyede tercih edilen bir dünya üniversitesi olarak ön sıralarda yer almak.

C- KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Liyakat, Adalet, Hakkaniyet, Özgür Düşünce, Mükemmellik, Kalite, Ahlaki Değerlere Saygı, Sürdürülebilir Gelişme, İstişare, Hesap Verilebilirlik, Saydamlık.

*Mensubu ve Mezunu Olmaktan Gurur Duyacağımız
Üniversite*

D-TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE DAYALI BİLGİ ÜRETİMİNDE VE BU BİLGİNİN KULLANIMINDA ETKİLİ OLMAK.

Hedef 1- Üniversitenin araştırmaya yönelik öz kaynaklarının artırılması, etkin yönetilmesi ve dış kaynaklardan azami düzeyde faydalanılması suretiyle daha çok araştırmanın destek bulmasını sağlamak

Hedef 2- Araştırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmek ve kurumsallaştırmak için, araştırmaları yürütecek ortamları, sistemleri, merkezleri ve laboratuvarları belirlemek ve bunların altyapılarını/fiziksel şartlarını oluşturmak.

Hedef 3- Eğitim ve araştırma misyonları, rekabet avantajı sağlayacak şekilde oluşturmak ve yönetmek.

Hedef 4- Araştırma kurumsal yapısını nitel ve nicel olarak geliştirmek.

Hedef 5- Araştırmacı niteliğini ve araştırma motivasyonunu artırmak.

Hedef 6- Lisansüstü öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini artırmak.

Hedef 7- Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarını artırmak.

Hedef 8- Öncelikli alanlara yönelik araştırmaların ve disiplinler arası çalışmaların artırılmasını sağlamak

Hedef 9- Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan ilişkileri geliştirmek.

Hedef 10- Üniversitenin araştırma altyapısını (laboratuvarlar ve cihazlar) geliştirmek.

Hedef 11- Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çalışmaların artırılması.

Hedef 12- Hayat boyu eğitim faaliyetleri alanında ulusal ve uluslararası çalışmaların artırılması.

Hedef 13- Toplumla yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak.

Stratejik Amaç 2- EĞİTİM KALİTESİNİN VE MEZUNLARIN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINDA SÜREKLİLİK SAĞLAMAK.

Hedef 1: Geleneksel kent dokusu ve mimari yapılanması bakımından üstünlükleri olan Kastamonu'nun bu yapısına katkıda bulunacak bir üniversite yerleşkesinin oluşturulması

Hedef 1- Nitelikli öğrencileri üniversitemize çekmek.

Hedef 2- İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını ve niteliğini geliştirmek.

Hedef 3- Programların yapısına uygun öğrenme ortamları ve mekânları geliştirmek.

Hedef 4- Eğitim programlarının kalitesini artırmak.

Hedef 5- Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimini desteklemek.

Hedef 6- Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak.

Hedef 7- Örgün eğitimi uzaktan öğretim sistemi ile destekleyerek üniversitenin sunduğu eğitim hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırmak.

Hedef 8- Mesleki eğitim veren birimlerinde uygulamalı eğitim programının etkinliğini artırmak.

Hedef 9- Yabancı dilde eğitim ile dünyaya entegre olmak.

Hedef 10- Ulusal ve uluslararası seviyede nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak.

Hedef 11- Programların diğer programlarla ilişkilerini tanımlamak ve geliştirmek.

Hedef 12- Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliğini (yabancı dil, IT ve Bilgisayar donanımı vb.) sağlamak.

Stratejik Amaç 3- SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE DIŞ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞARAK SOSYAL MESELELERLE ÇÖZÜM ÜRETMEK

Hedef 1- Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmek ve Kastamonu ile çevresinin ekonomik gelişimini desteklemek.

Hedef 2- Farklı iletişim kanalları kullanarak üniversitenin ürettiği bilgiyi topluma yaymak.

Hedef 3- Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif faaliyetlerle bölgenin sosyal hayatına katkıda bulunmak.

Stratejik Amaç 4- ÜNİVERSİTENİN İÇ PAYDAŞLARININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAM VE YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK.

Hedef 1- Kampüslerin fiziksel, mekânsal, teknolojik alt yapı ve güvenlik eksiklerini gidermek.

Hedef 2- Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini (akademik tayin, idari tayin, sicil, hizmet içi eğitim ve özlük hakları) artırmak.

Hedef 3- İdare (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Hedef 4- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Hedef 5- Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili idari destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.

Hedef 6- Yapı, çevre işleri ve mekânsal tesisat ile ilgili hizmetleri artırmak.

Hedef 7- Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliğini artırmak.

Hedef 8- Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.

Hedef 9- Sosyal, kültürel ve sportif desteklerle yerleşkelerdeki sosyal yaşam olanaklarını geliştirmek.

Hedef 10- Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak engelsiz kampüs oluşturmak.

Hedef 11- Döner sermaye ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Hedef 12- Burs ve staj desteklerini artırarak öğrencileri desteklemek.

Hedef 13- Kampüslerde öğrencilerin temel ihtiyaçlarının (barınma, beslenme, sağlık, ulaşım vb.) giderilmesine katkıda bulunmak.

Hedef 14- Çevreye duyarlı bir kampüs oluşturmak.

Hedef 15- Üniversite personeli için lojman temin etmek.

Stratejik Amaç 5- ÜNİVERSİTENİN DEĞİŞİN ŞARTLARA UYUMUNU SAĞLAYACAK, HEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK, KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRİRER REKABET VE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTENİ ARTIRAN BİR KURUM OLMAK.

Hedef 1- Bilgi sistemlerini öğrenci/çalışana sunulan bütün elektronik hizmetleri içerecek şekilde geliştirmek.

Hedef 2- Üniversitelerin değişen yönetim ve mali yönetim sistemine hızla uyumunu sağlayacak katılımı öne çıkaran bir kurumsal alt yapıya sahip olmak.

Hedef 3- Alt birimlere ve mezunlara yönelik çalışmalarla üniversitenin aidiyet ve kurumsal kimliğini geliştirmek.

Hedef 4- Çalışanların profesyonel gelişimini artırmak.

Hedef 5- Girişimciliği teşvik eden ve katkı sunan bir organizasyon yapısı geliştirmek.

Hedef 6- Üniversite için gelir getirici öncelikli araştırma alanlarını belirlemek ve bu alanlara yoğunlaşmayı sağlamak.

Hedef 7- Kurum içerisinde demokratik bir kültüre ilişkin süreçler oluşturmak ve karar süreçlerinde katılımı teşvik etmek.

Hedef 8- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

E-Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, 'Özel Bütçeli' bir kurumdur.

Özel Bütçe Gelirleri

a. Hazine yardımı

b. Öz gelirler

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

(Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri)

F- Mevcut Üretim Kapasitesi

Tablo 1 - Kastamonu Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Kuzey Kent Kampüsü	979.805,92	1.134.246,52	-	2.114.052,44
Eğitim Fakültesi (Çarşı)	-	25.209,54	-	25.209,54
Rektörlük (Merkez)	-	3.792,07	-	3.792,07
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	145,93	-	145,93
KASÜSEM	-	739,71	-	739,71
Abana Sabahat-Mesut Yılmaz M. Y. O.	4.794,00	10.407,02	-	15.201,02
Araç Rafet Vergili M. Y. O.	1.575,61	-	29.866,08	31.441,69
Azdavay M. Y. O.	-	6.282,00	-	6.282,00
Cide Rifat Ilgaz M. Y. O. ve Misafirhane	776,67	-	6.908,00	7.684,67
Kast. M. Y. O. Çatalzeytin Kampüsü	-	46.828,18	-	46.828,18
Devrekâni M. Y. O.	997,07	164,25	5.431,46	6.592,78
İhsangazi M. Y. O.	-	-	37.525,00	37.525,00
İnebolu M. Y. O.	-	-	112.655,00	112.655,00
Küre M. Y. O.	-	-	842,00	842,00
Taşköprü M. Y. O.	-	28.622,34	-	28.622,34
Tosya M. Y. O.	22.438,42	-	-	22.438,42
TOPLAM	1.010.387,69	1.256.437,56	193.227,54	2.460.052,79

Tablo 2 - Kastamonu Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Haz.	
Kuzeykent Kampüs Alanı	106.840,21	34.917,69	141.757,90
Eğitim Fakültesi (Çarşı)	11.077,84	-	11.077,84
Rektörlük (Merkez)	-	3.096,00	3.096,00
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	250,00	250,00
Yed-i Beyza Konağı	-	502,25	502,25
Abana Sabahat-Mesut Yılmaz M. Y. O.	7.140,00	-	7.140,00
Araç Rafet Vergili M. Y. O.	3.378,20	2.961,88	6.340,08
Cide Rifat Ilgaz M. Y. O. ve Misafirhane	1.176,00	5.769,68	6.945,68
Kastamonu M. Y. O. Çatalzeytin Kampüsü	-	12.300,00	12.300,00
Devrekâni M. Y. O.	-	1.225,00	1.225,00
İhsangazi M. Y. O.	-	9.275,00	9.275,00
İnebolu M. Y. O.	-	1.782,35	1.782,35
Küre M. Y. O.	-	1.599,00	1.599,00
Taşköprü M. Y. O.	-	7.901,00	7.901,00
Tosya M. Y. O.	4.318,20	-	4.318,20
TOPLAM	133.930,45	81.579,85	215.510,30
Kastamonu Tıp Fakültesine ait 71.161,77 m ² alan Devir- Teslim İşlemlerinin fiziki olarak tamamlanmaması sebebiyle tabloya dâhil edilmemiştir.			

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 3- Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı	İl Merkezi	İlçeler	Toplam
İdari	36.705,12	7.450,36	44.155,48
Derslik	15.264,07	9.767,38	25.031,45
Laboratuvar	6.507,33	612,66	7.119,99
Kantin	2.547,77	1.434,80	3.982,57
Barınma	30.321,75	8.821,34	39.143,09
Kafeterya	328,16	514,38	842,54
Yemekhane	4.804,28	2.300,00	7.104,28
Kütüphane	372	990,22	1.362,22
Topluluk Alanı	4.392,34	5.609,02	10.001,36
Konferans Salonu	1.111,44	488,52	1.599,96
Teknik Alan	306,10	1.566,03	1.872,13
Diğer	61.803,36	11.491,87	73.295,23
Toplam	164.463,72	51.046,58	215.510,30

*** 30.000 m² kapalı alana sahip Yurt Barınma kısmına, 2.430m² kapalı alana sahip Çarşı diğer kısmına eklenmiştir .***

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 4- Eğitim ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler

Bina ve Tesisin Niteliği	Bulunduğu Yerleşke	Adet	Toplam Alan (m ²)
Prof. Dr. Mevlüt BEYRİBEY Konukevi	Kuzeykent Yerleşkesi	1	1.242,54
Eğitim Fakültesi Lojmanı	Çarşı Yerleşkesi	1	456,06
Cide Konukevi	Cide	1	1.353,00
Yücebıyıklar Konağı	Merkez Beyçeşebi Mahallesi	1	502,25

2015 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde 670 akademik personel, 412 idari personel, 22 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ve 6 İşçi olmak üzere toplam 1.110 personel görev almıştır. Görev yapan personelin 405'i bayan, 705'i ise erkektir. Görev yapan personelin %36,49'u kadındır.

Bir önceki yıl 992 olan personel sayımızda %11,90 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artışın büyük çoğunluğu akademik personel olarak yansımıştır.

2015 yılında Üniversitemizde görev yapan personelin %60,36'sı akademik, %37,12'si idari, %1,98'si sözleşmeli personel ve %0,54 ise işçidir.

Üniversitemizde 2015 yılı sonu itibariyle Akademik ve İdari Kadroların dağılımını gösterir tablolara aşağıda yer verilmiştir.

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 5- Akademik Personel Dağılımı

AKADEMİK PERSONEL	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre		
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı	Toplam
Profesör	40	45	85	85	0	83
Doçent	42	72	114	114	0	114
Yardımcı Doçent	184	114	299	299	0	299
Öğretim Görevlisi	184	149	333	333	0	333
Okutman	32	28	60	60	0	60
Çevirici	0	2	2	2	0	2
Eğitim-Öğretim Plan.	0	2	2	2	0	2
Araştırma Görevlisi	179	98	275	275	0	275
Uzman	9	19	28	28	0	28
TOPLAM	670	529	1.199	1.199	0	1.199

Üniversitemize tahsis edilmiş bulunan 1.199 adet akademik personel kadrosunun 2015 yılı sonu itibari ile 670 adedi dolu 529 adedi boş bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle tahsis edilen kadronun %55,88'i dolu durumdadır.

Tablo 6- İdari Personel Dağılımı

HİZMET SINIFI	DOLU	BOŞ	TOPLAM
Genel İdari Hizmetleri	281	305	586
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	28	267	295
Teknik Hizmetleri Sınıfı	76	43	119
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	0	0	0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	1	3
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetler	25	113	138
TOPLAM	412	730	1.142

Üniversitemiz de; Eğitim- Öğretim hizmetlerimizde, çağdaş eğitim- öğretim esasına dayalı, Atatürk devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, eğitim ve öğretim gördüğü alanda Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

bilgili ve donanımlı, toplumsal ve evrensel değerlere yürekten bağlı, kültürel ve sanatsal birikimlere ilgili ve duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Üniversitemizde 2015 yılında 1.797 kız, 1.844 erkek olmak üzere toplam 3.642 öğrenci mezun olmuştur. Mezun öğrencilerin 2.464'ü ön lisans programından, 1.148'i lisans programından, 30'u ise Yüksek Lisans Programlarındandır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibari ile Üniversitemizde toplam 23.943 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrenci sayımızda bir önceki yıla (20.609) göre %16,18 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 16.343'ü örgün öğretimde, 6.412' si ikinci öğretimde 1.188'i ise lisans Üstü öğrenimde olmak üzere toplam 23.943 öğrenci bulunmaktadır.

2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin 10.743'ü bayan, 13.200'ü ise erkek olup, toplam öğrenci sayı içinde bayan öğrencilerin oranı % 44,87'dir.

Tablo 7- Öğrenci Dağılımları

BİRİMİN ADI	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Toplam
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	
Fakülteler	3.102	4.162	7.264	1.445	1.591	3.036	4.547	5.753	10.300
Enstitüler	706	482	1.188	-	-	-	706	482	1.188
Yüksekokullar	567	838	1.405	199	132	331	766	970	1.736
Meslek Y.O.	5.314	2.228	7.542	1.940	1.241	3.181	7.254	3.469	10.723
Genel Toplam	9.689	7.710	17.399	3.584	2.964	6.548	13.273	10.674	23.947

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 8- Öğrenci Sayılarının Birimlere Dağılımı

ÖĞRENCİ SAYILARI									
BİRİM	I. ÖĞRETİM			II. ÖĞRETİM			TOPLAM		GENEL TOPLAM
	E	K	TOP.	E	K	TOP.	E	K	
EĞİTİM FAK.	895	1.972	2.867	49	333	382	944	2.305	3.249
FEN EDEBİYAT F.	300	555	855	167	327	494	467	882	1.349
ORMAN FAK.	247	76	323	-	-	-	247	76	323
İ. İ. B. F.	551	580	1.131	310	312	622	1.007	1.010	2.017
İLAHİYAT F.	279	324	603	456	430	886	491	574	1.065
İLETİŞİM F.	301	228	529	273	148	421	574	376	950
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK F.	253	245	498	41	3	44	294	248	542
SU ÜRÜNLERİ F.	10	2	12	-	-	-	10	2	12
TURİZM FAKÜLTESİ	266	181	447	149	38	187	415	219	634
SAĞLIK Y.O.	188	594	782	34	72	106	222	666	888
B.E.S.Y.O	379	244	623	165	60	225	544	304	848
ARAÇ M.Y.O.	508	218	726	265	100	365	773	318	1.091
BOZKURT MYO	35	25	60	7	7	14	42	32	74
ABANA S.-M. YILMAZ MYO	121	26	147	55	14	69	176	40	216
İHSANGAZİ MYO	115	155	270	137	121	258	252	276	528
KÜRE MYO	86	35	121	-	-	-	252	276	528
KASTAMONU MYO	2.620	958	3.578	1.058	612	1.670	3.678	1.570	5.248
CİDE M.Y.O	475	114	589	19	13	32	494	127	621
DEVREKANİ M. Y. O.	89	199	288	37	48	85	126	247	373
İNEBOLU M. Y. O.	270	91	361	19	5	24	289	96	385
TOSYA M. Y. O.	490	218	708	203	133	336	693	351	1.044
TAŞKÖPRÜ M. Y. O.	505	280	785	140	188	328	645	468	1.113
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	395	266	661	-	-	-	395	266	661
SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ	311	216	527	-	-	-	326	225	551
TOPLAM	9.699	7.832	17.531	3.501	2.911	6.412	13.200	10.743	23.943

F- 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

HEDEFLLENEN:

- * 2015 yılı içerisinde Rektörlük Binasının tamamlanarak kabulünün yapılması ve personelimizin hizmetine sunulması.
- * 2015 yılın sonuna kadar Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme işinin tamamlanması.
- * Kuzeykent kampüsü içerisindeki çevre aydınlatmaların Led armatür dönüşümlerinin yapılması.
- * Kampüs içi muhtelif yerlerdeki altyapı ve üstyapı imalatlarının yapılması ve terfi istasyonu kurulması.
- * TM1-TM2 arasındaki yüksek gerilim hattının deplase edilmesi ve kampüs içi fiber sonlandırmalarının yaptırılması.
- * Kuzeykent Yerleşkesi Çevre Düzenleme ve Peyzaj uygulama Projesi Danışmanlık hizmet alım ihalesinin gerçekleştirilmesi.
- * Kastamonu Meslek Yüksekokulunda kantin olarak kullanılan binanın deprem tahkikatının olumsuz sonuçlanması nedeniyle Dersliklerden bir tanesinin kantine dönüştürülmesi.
- * Yed-i Beyza Konağının doğalgaz dönüşümünün yapılması.
- * Kesin kabul süreleri dolan işlerin kesin kabullerinin yapılması.
- * Rektörlük Binası Makam Odası düzenlemesinin yapılması.

GERCEKLEŞEN:

- * Rektörlük Binası tamamlanarak 12.06.2015 tarihinde Geçici kabulü yapıldı. Rektörlük Birimleri ile Genel Sekreterlik Birimleri binaya taşındı.
- * Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme İşinin süresi tamamlanmış olup yükleniciye 109 gün süre uzatımı verilmiştir.
- * Kuzeykent Kampüsü Çevre Aydınlatma LED Armatür Dönüşüm işinin 27.03.2015 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır.
- * Kampüs İçi Muhtelif Yerlerdeki Altyapı ve Üstyapı İmalatlarının Yapılması ve Terfi İstasyonu Kurulması İşi tamamlanmış olup Geçici kabul çalışmaları başlatılmıştır.
- * TM1-TM2 Arasındaki Yüksek Gerilim Hattının Deplase Edilmesi ve Kampüs İçi Fiber Sonlandırması İşinin 16.10.2015 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.
- * Kuzeykent Yerleşkesi Çevre Düzenleme ve Peyzaj Uygulama Projesi Danışmanlık Hizmet Alım ihalesi gerçekleştirilmiş olup yüklenici ile 26.08.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin 22.01.2016 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- * Kastamonu Meslek Yüksekokulu Derslik Binası Kantin Tadilatı ve Onarım İşi tamamlanmış olup 21.05.2015 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.
- * Yed-İ Beyza Konağı Doğalgaz Dönüşüm İşi tamamlanmış olup 16.12.2015 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.
- * Rektörlük Binası Makam Odası düzenlemesi işine ait sözleşme imzalanmış olup işin 05.01.2016 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
- * Ayrıca Eğitim Fakültesi (Kuze Kent), Eğitim Fakültesi Çevresi ve Yol Aydınlatma İşi, Futbol Sahası ve Atletizm Pisti, Merkezi Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası Tüm Uygulama Projelerinin Alınması Hizmet Alım İşlerinin Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri yapılmıştır.
- * Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Kuze Kent Kampüsü Kanalizasyon Hattı ve Elektrik Altyapısı yapım işi, Spor Tesisi İdari Hizmet Binası, Eğitim Fakültesi Tadilat yapım işi, MYO Sosyal Tesis Deprem Güçlendirme Bakım Onarım ve Tadilat işlerinin kesin kabul çalışmaları başlatılmıştır.
- * Windows Kampüs Lisans Anlaşması Alımı (2 Yıllık 250 kullanıcı) yapıldı.
- * Windows Kampüs Lisans Anlaşması Alımı (2 Yıllık 250 kullanıcı) 2.Grup yapıldı.
- * Üniversitemiz Bilgisayarlarında Kullanılmak Üzere Antivürüs Alımı yapıldı.
- * EBYS'de Kullanılmak Üzere E-İmza Alımları yapıldı.
- * Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere Yazılım Alımı (Network Konfigrasyon ve Network Performans Lisans Yenilemesi, Trafik Analiz ve Log ve Olay Yönetimi Lisans Alımı) yapıldı.
- * Üniversitemiz Birimlerinde kullanılmak üzere 100 adet Kablosuz İnternet Sistemi, 6 adet Fiber Switch,2 adet İş İstasyonu alımları yapıldı.
- * 2015 Yılında yapımı tamamlanan binalar ve Kampüs Kameraları İçin 1 adet Kamera Kayıt Cihazı ve 24 adet HDD Alımı yapıldı ve kurulumları tamamlandı.
- * Turizm Fakültesinde Bulunan Sistem Odasındaki Verilerin, Yeni Rektörlük Binası Sistem Odasında Yedeklenmesi İçin Sunucu Alımı yapıldı ve kurulumu tamamlandı.
- * Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere 110 adet Kablosuz İnternet Sistemi, Yeni Açılacak Olan Binalarda Kullanılmak üzere 2 adet Fiber Omurga Switch, Bina Girişlerinde Kullanılmak Üzere 10 adet Geniş Açılı IP Kamera Alımı gerçekleştirildi ve kurulumu yapılarak çalışır hale getirildi.
- * Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere 20 adet Kablosuz İnternet Sistemi, Yeni Açılacak Olan Binalarda Kullanılmak Üzere 10 adet Kenar Switch, Başkanlığımızda Kullanılmak Üzere Dizüstü Bilgisayar Alımı gerçekleştirildi.
- * Üniversitemiz Kablosuz İnternet Sistemi İçin Lisans Alımı yapıldı.

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

* Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Devrekani MYO, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Kullanılmak Üzere Program Alımı ve Başkanlığımız Sunucularında Kullanılmakta Olan Yedekleme Programının 1 Yıllık Lisans Alımı yapıldı ve kurulumları gerçekleştirildi.

* Sistem Odasında Kullanılmak Üzere Güvenlik Duvarı Lisansı Alımı yapıldı.

G- 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

1- Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2014 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerin başlangıç ödeneği toplam 38.500.000-TL iken 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6. maddesinin 7. fıkrası gereğince. 3.534.000,00-TL ödenek eklenmiş ve üniversitemiz yılsonu sermaye ödeneği toplam 33.034.000,00-TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 25.370.196,59- TL'si harcanmış olup, yılsonunda 7.663.803,41- TL ödenek iptal edilmiştir.

BİRİM	KBÖ	EKLENEN	YILSONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA YÜZDESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (06. 1)	3.850.000	0	3.850.000	3.282.144,14	%85,25
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (06. 6)	0	244.000	244.000	236.485,33	%96,92
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk. (06. 1)	1.500.000	0	1.500.000	1.490.613,20	%99,37
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (06. 1)	1.400.000	0	1.400.000	1.031.313,45	%73,67
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (06. 3)	250.000	290.000	540.000	521.694,67	%96,61
Yapı İşleri Teknik Daire Bşk. (06. 4)	2.000	0	0	0	%0,00
Yapı İşleri Teknik Daire Bşk. (06. 5)	20.498.000	3.000.000	23.498.000	18.166.866,40	%77,31
Yapı İşleri Teknik Daire Bşk. (06. 7)	1.500.000	0	1.500.000	141.059,40	%9,40
Özel Kalem (06. 1)	500.000	0	500.000	500.000	%100,00
TOPLAM	29.500.000	3.534.000	33.034.000	25.370.197	%76,80

2- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Üniversitemiz de çalışmalarını yürütecek eleman sayısının azlığı, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yöneticisi ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksiklikleri, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, ihale mevzuatının sık sık değişmesi çalışanları olumsuz etkilemektedir.

Ayrıca Kamu Yatırım Ödenekleri, orta vadeli mali plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Bu nedenle yatırımların süreleri uzamakta ve inşaatlar programlanan sürelerde bitirilememektedir.

2. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2015 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet proje yer almaktadır. Projelerimizin 6 adedi Eğitim, 1 adedi Spor, 1 adedi Teknolojik Araştırma sektöründedir. Bu projeler için 2015 yılı başlangıç ödeneği olarak **29.500.000-TL** aktarılmış olup dönem içinde yapılan ilavelerle 2015 yılı toplam ödeneği **33.034.000-TL**'ye ulaşmıştır.

DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

SIR NO	PROJE ADI	PROJE NUMARASI	PROJE TUTARI	2015 YILI K.B.Ö.	EKLENEN	DÜŞÜLEN	HARCAMA	FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİSİ	NAKTİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİSİ
2	Kampüs Altyapısı	2008H033330	28.000.000	5.000.000			3.152.928	%70	%63,06
3	Derslik ve Merkezi Birimler	2008H33340	115.000.000	7.400.000	5.750.000		12.478.783	%90	%94,78
6	Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Blokları	2015H032940	28.575.000	5.000.000		4.750.000	0	0	0
7	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	1995H050110	17.000.000	3.000.000			1.120.297	%100	%37,34
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2012K120790	7.190.000	500.000			500.000	%100	%100
	TOPLAM		195.765.000	20.900.000	5.750.000	4.750.000	17.252.000		%78,78

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. PROJE NO : 2008H033330
PROJE ADI : KAMPÜS ALTYAPISI
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2008-2017

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 5.000.000,00.-TL ödenek verilmiş olup 2015 yılsonu itibari ile 3.152.928,61.-TL harcanmıştır.

KUZEYKENT KAMPÜSÜ KANALİZASYON HATTI VE ELEKTRİK ALTYAPISI YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	1.737.000,00 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	328.360,64 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	09.07.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	14.07.2014
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	120 GÜN / 35 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	15.12.2014
İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ	3.291 m Kanalizasyon Hattı 14.825 m Fiber Optik Hat 3.000 Kişilik Fosseptik Çukuru
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2014 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	1.532.821,13 ₺
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	2.437.113,03 ₺ (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)

EĞİTİM FAKÜLTESİ OTOPARK YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	144.922,08 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	28.217,48 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	28.11.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	28.11.2014
İŞİN SÜRESİ	30 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	02.03.2015
İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ (m ²)	1.400 m ² parke taşı döşeme
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2014 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	135.828,55 ₺
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	204.304,68 ₺ (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)

KUZEYKENT KAMPÜSÜ ÇEVRE AYDINLATMASI LED ARMATÜR DÖNÜŞÜM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	287.250,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	12.02.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	16.02.2015
İŞİN SÜRESİ	40 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	27.03.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	338.955,00 ₺ (KDV DAHİL)

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TM1-TM2 ARASI YÜKSEK GERİLİM DEPLASESİ, KASTAMONU MYO ÇEVRE AYDINLATMA VE KAMPÜS İÇİ FİBER SONLANDIRMA	
SÖZLEŞME BEDELİ	274.700,00 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	36.161,74 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	14.08.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	18.08.2015
İŞİN SÜRESİ	60 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	16.10.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	349.342,46 ₺ (KDV + İŞ ARTIŞI DAHİL)

KAMPÜS İÇİ MUHTELİF YERLERDEKİ ALTYAPI ÜSTYAPI İMALATLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPILMASI, TERFİ İSTASYONU KURULMASI, ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ. TEL ÇİT YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	1.370.439,88 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	0,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	24.08.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	26.08.2015
İŞİN SÜRESİ	100 GÜN
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	03.12.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabul Aşamasında
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	1.491.863,12 ₺ (KDV DAHİL)

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. PROJE NO : 2008H033340
PROJE ADI : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2008-2016

MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	10.000.000,00 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	969.672,54 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	06.09.2013
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	11.09.2013
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	750 + 109 GÜN
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	17.01.2016
İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ (m ²)	12.979 m ²
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	İş % 90 oranında tamamlandı.
2014 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	4.922.798,41 ₺
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	13.219.870,16 ₺ (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)



REKTÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	9.965.000,00 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	996.457,10 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	17.07.2012
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	17.07.2012
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	770 GÜN / 281 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	12.06.2015
KAPALI ALANI (m ²)	13.507 m ²
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	15.399.649,72 ₺ (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)



3- PROJE NO : 2015H032940
PROJE ADI : KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2015-2017

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 23.07.2015 tarih ve 2015/8021 sayılı Kararı ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmiş olup, söz konusu karar 21.08.2015 tarih ve 29452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devir teslim ile ilgili yasal işlemler devam olup, bu nedenle 2015 yılında herhangi bir imalat çalışması yapılamamıştır. 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 5.000.000.-TL ödeneğin 2.000.000.-TL'si Etüt Proje İşlerinde; 2.750.000.-TL'si ise Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır.



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4- PROJE NO : 1995H050110
PROJE ADI : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 1995-2017

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 3.000.000,00.-TL ödenek verilmiş olup 2015 yılsonu itibari ile bu proje için toplam 1.120.296,76.-TL harcanmıştır.

SPOR TESİSİ İDARİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	3.350.000,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	05.06.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.06.2014
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	100 GÜN
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	16.12.2014
İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ (m ²)	2.520 m ²
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2014 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	2.829.737,61 ₺
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	3.947.426,47 ₺ (KDV DAHİL)

5- PROJE NO : 2012K120790
PROJE ADI : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2012-2015



2015 yılında laboratuvarımız için Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2012K120790 nolu proje kapsamında yapılan harcamalar ve alınan cihazlar aşağıda belirtilmiştir.

2015/9218 nolu6 grup cihaz alımı ihalesi kapsamında yapılan ödemeler

Ödeme Amacı:	Tutar (TL)
Resmi Gazete ihale yayım bedeli	1.770,00
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi (HPLC)	123.900,00
Atomik Kuvvet Mikroskobu	426.207,97
Fazkontrast İnverted Mikroskobu(Dig.Görün.Sistemi)	37.908,00
X-Işınları Floresans Spektrometresi(ED XRF)	200.600,00
Sıvı Azot Üretim Sistemi	222.194,00
Hücre Kültür Laboratuvarı için cihazlar	90.525,00
TOPLAM	1.103.104,97

2015/130091 nolu 3 grup cihaz alımı ihalesi kapsamında yapılan ödemeler

Ödeme Amacı	Tutar (TL)
2015/130091 nolu ihale yayım bedeli	1.770,00
100 kN Çekme Basma Deney Cihazı	160.480,00
Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre Cihazı	157.884,00
Diferansiyel Termal Analiz-Termogravimetrik Analiz Cihazı	194.490,46
TOPLAM	514.624,46

Doğrudan temin ile alınan cihazlar için yapılan ödemeler

Ödeme Amacı	Tutar (TL)
Sıvı Azot Saklama Kabı ve Kül Fırını	16.449,20
Liyofilizatör	35.990,00
Saf Su Sistemi ve Buz Makinesi	17.110,00
Hidrolik Pres	23.995,30
Etüv, Sterilizatör ve Su Banyosu	10.153,00
TOPLAM	103.697,50

*2015 Yılındaki Toplam Kaynak	Harcanan	Kalan
1.749.683,20-TL	1.103.104,97 + 514.624,46+103.697,50= 1.721.426,93.-TL	28.256,27-TL

*Özel Hesapta takip edildiğinden 2014 yılı devir bakiyesi ile birlikte kullanılmıştır.



TAMAMLANAN YATIRIM PROJELERİ

SIRA NO	PROJE ADI	PROJE NUMARASI	PROJE TUTARI	2015 YILI K.B.Ö.	EKLENEN	DÜŞÜLEN	HARCAMA	FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	NAKTİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
1	Çeşitli Ünitelerin Etit Projesi	2015H032910	98.000	98.000	2.000.000		1.414.877	%70	%67,44
2	Multitelif İşler	2005H032920	7.000.000	7.000.000	534.000		5.212.697	%85	%69,19
3	Yayın Alımı	2015H032930	1.500.000	1.500.000			1.490.613	%100	%99,37
	TOPLAM		8.598.000	8.598.000	2.534.000	0	8.118.187		%72,93

1. PROJE NO : 2015H032910
PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2015-2015

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 98.000,00.-TL ödenek verilmiş olup 2015 yılı içinde Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları Projesinden 2.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. Revize ödeneklerle beraber 2015 yılı toplam ödeneği 2.098.000,00.-TL'ye ulaşmıştır. 2015 yılsonu itibari ile bu proje için 1.414.876,98.-TL'lik harcama yapılmamıştır.

KUZEYKENT YERLEŞKESİ ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ (MASTER PLAN-VAZİYET PLANI) DANIŞMALIK HİZMET ALIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	1.600.000,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	26.08.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	26.08.2015
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	150 GÜN
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	22.01.2016
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	% 70 oranında tamamlandı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	1.281.300,98 ₺ (KDV DAHİL)

MERKEZİ YEMEKHANE VE SOSYAL TESİS BİNASI TÜM UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	113.200,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	08.08.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	13.08.2014
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	150 GÜN + 19 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	04.03.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Düzenlendi.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	133.576,00 ₺ (KDV DAHİL)



2- PROJE NO : 2015H032920
PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2015-2015

6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7.000.000,00.-TL ödenek verilmiş 534.000.-TL likit fazlasından ekleme yapılmış olup, 2015 yılsonu itibari ile 5.212.697.00.-TL harcanmıştır.

REKTÖRLÜK BİNASI MAKAM ODASI YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	54.900,00 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	0,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	03.12.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	4.12.2015
İŞİN SÜRESİ	25 + 7 GÜN
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	05.01.2016
İŞİN ŞU ANKİ DURUMU	Geçici Kabul Aşamasında
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	0,00 ₺



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERSLİK BİNASI KANTİN TADİLATI VE OMARIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	46.483,92 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	06.04.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	08.04.2015
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	45 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	21.05.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	48.788,94 ₺ (KDV DAHİL)

YED-İ BEYZA KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	54.890,50 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	25.11.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	27.11.2015
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	20 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	16.12.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	60.696,98 ₺ (KDV DAHİL)

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE YAPILAN BİNALARIMIZ

KAMPÜS ALANI ÇARŞI YAPIM İŞİ	
İRTİFAK HAKKI BEDELİ	24.000,00 ₺ (1. Yıl)
SÖZLEŞME TARİHİ	17.09.2012
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	03.04.2013
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	200 GÜN
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	—
İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ (m²)	2.430 m²
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	Geçici kabulü yapılmadı.
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Çarşı faal olarak çalışmaya başladı.



KAMPÜS ALANI YURT YAPIM İŞİ	
İRTİFAK HAKKI BEDELİ	220.500,00 ₺ (1. Yıl)
SÖZLEŞME TARİHİ	01.11.2012
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	01.04.2013
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	480 GÜN
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	—
İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ (m ²)	30.000 m ²
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	Geçici Kabulü Yapılmadı.
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Yüklenici tarafından Kredi Yurtlar Kurumu ile yapılan protokol gereği Kız Öğrenci Yurdu olarak kullanılmaya başlandı. İdare ile Yüklenici arasında ek protokol yapıldı.



TAMAMLANAN PROJELER

1. **PROJE NO : 2015H032910**
PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2015-2015

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile **98.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup 2015 yılı içinde Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları Projesinden **2.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmıştır. Revize ödeneklerle beraber 2015 yılı toplam ödeneği **2.098.000,00 ₺**'ye ulaşmıştır. 2015 yılsonu itibari ile bu proje için **1.414.876,98 ₺**'lik harcama yapılmamıştır.

MERKEZİ YEMEKHANE VE SOSYAL TESİS BİNASI TÜM UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	113.200,00 ₺
------------------------	---------------------

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

SÖZLEŞME TARİHİ	08.08.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	13.08.2014
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	150 GÜN + 19 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	04.03.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Düzenlendi.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	133.576,00 ₺ (KDV DAHİL)



2. **PROJE NO : 2015H032920**
PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2015-2015

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile **1.500.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup 2015 yılsonu itibari ile **141.059,40 ₺** harcanmıştır.

MUHTELİF İŞLER KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERSLİK BİNASI KANTİN TADİLATI VE OMARIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	46.483,92 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	06.04.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	08.04.2015
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	45 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	21.05.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	48.788,94 ₺ (KDV DAHİL)

YED-İ BEYZA KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	54.890,50 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	25.11.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	27.11.2015
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	20 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	16.12.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	60.696,98 ₺ (KDV DAHİL)

Ayrıca 2015 yılında; önceki yıllarda muhtelif işler kapsamında yapılan işlerden;

- Kastamonu Meslek Yüksekokulu Yemekhane (Sosyal Tesis) Deprem Güçlendirme Bakım Onarım işinin Kesin kabul çalışmaları başlatılmıştır.
- Eğitim fakültesi Tadilat yapım işinin kesin kabul çalışmaları başlatılmıştır.

3. PROJE NO : 2008H03340
PROJE ADI : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2008-2016

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile **7.400.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde **2.750.000,00 ₺** Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları Projesinden, **3.000.000,00 ₺** ise Kalkınma Bakanlığından aktarılmıştır. Revize ödenekle beraber 2015 yılı toplam ödeneği **13.150.000,00 ₺**'ye ulaşmıştır. 2015 yılsonu itibari ile **12.463.452,32 ₺** harcanmıştır.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU İKMAL İNŞAATI

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

SÖZLEŞME BEDELİ	12.000.000,00 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	876.647,31 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	03.06.2013
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	06.06.2013
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	510 GÜN / 48 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	15.12.2014
KAPALI ALANI (m²)	22.100 m²
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabul yapıldı.
2014 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	15.399.649,72 ₺
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	16.267.809,40 ₺ (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)



REKTÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

SÖZLEŞME BEDELİ	9.965.000,00 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	996.457,10 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	17.07.2012
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	17.07.2012
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	770 GÜN / 281 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	12.06.2015
KAPALI ALANI (m²)	13.507 m²
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	15.399.649,72 ₺ (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)





Ayrıca 2015 yılında; önceki yıllarda Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında yapılan işlerden;

- Eğitim Fakültesi (Kuzeykent) binasının 15.10.2015 tarihinde **Kesin Kabulü** yapıldı.
- Sivil Havacılık Yüksekokulu İkmal İnşaatının Kesin kabul çalışmaları başlatıldı.
- Laboratuvar Kısmı BAP projesinden finanse edilen Derslik kısmı ise bu proje kapsamında yapılan Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kesin kabul çalışmaları başlatıldı.



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4. PROJE NO : 2008H033330
PROJE ADI : KAMPÜS ALT YAPISI
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2008-2016

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 5.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup 2015 yılsonu itibari ile 3.152.928,61 ₺ harcanmıştır.

KUZEYKENT KAMPÜSÜ KANALİZASYON HATTI VE ELEKTRİK ALTYAPISI YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	1.737.000,00 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	328.360,64 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	09.07.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	14.07.2014
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	120 GÜN / 35 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	15.12.2014
İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ (m-m²)	3.291 m Kanalizasyon Hattı-14.825 m Fiber Optik Hat-3.000 Kişilik Fosseptik Çukuru
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2014 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	1.532.821,13 ₺
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	2.437.113,03 ₺ (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)

EĞİTİM FAKÜLTESİ OTOPARK YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	144.922,08 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	28.217,48 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	28.11.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	28.11.2014
İŞİN SÜRESİ	30 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	02.03.2015
İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ (m²)	1.400 m² parke taşı döşeme
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2014 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	135.828,55 ₺
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	204.304,68 ₺ (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)

KUZEYKENT KAMPÜSÜ ÇEVRE AYDINLATMASI LED ARMATÜR DÖNÜŞÜM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	287.250,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	12.02.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	16.02.2015
İŞİN SÜRESİ	40 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	27.03.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	338.955,00 ₺ (KDV DAHİL)

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TM1-TM2 ARASI YÜKSEK GERİLİM DEPLASESİ, KASTAMONU MYO ÇEVRE AYDINLATMA VE KAMPÜS İÇİ FİBER SONLANDIRMA	
SÖZLEŞME BEDELİ	274.700,00 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	36.161,74 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	14.08.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	18.08.2015
İŞİN SÜRESİ	60 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	16.10.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	349.342,46 ₺ (KDV + İŞ ARTIŞI DAHİL)

KAMPÜS İÇİ MUHTELİF YERLERDEKİ ALTYAPI ÜSTYAPI İMALATLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPILMASI, TERFİ İSTASYONU KURULMASI, ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ. TEL ÇİT YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	1.370.439,88 ₺
İŞ ARTIŞ MİKTARI	0,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	24.08.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	26.08.2015
İŞİN SÜRESİ	100 GÜN
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	03.12.2015
İŞİN ŞU ANKI DURUMU	Geçici Kabul Aşamasında
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	1.491.863,12 ₺ (KDV DAHİL)

5. PROJE NO : 1995H050110
PROJE ADI : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 1995-2016

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 3.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup 2015 yılsonu itibari ile bu proje için toplam 1.120.296,76 ₺ harcanmıştır.

SPOR TESİSİ İDARİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	3.350.000,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	05.06.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.06.2014
İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE	100 GÜN
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	16.12.2014
İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ (m²)	2.520 m²
İŞİN ŞU ANKİ DURUMU	Geçici Kabulü yapıldı.
2014 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	2.829.737,61 ₺
2015 YILSONU İTİBARIYLA YAPILAN TOPLAM ÖDEME	3.947.426,47 ₺ (KDV DAHİL)



- 6. PROJE NO** : 2015H032940
PROJE ADI : KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2012-2014

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 5.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin 2.000.000,00 ₺'si Etüt Proje İşlerine; 2.750.000,00 ₺'si Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. 2015 yılsonu itibari ile bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 23/07/2015 tarih ve 2015/8021 sayılı Kararı ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmiş olup, söz konusu karar 21/08/2015 tarih ve 29452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devir teslim ile ilgili yasal prosedür işlemekte olup bu nedenle 2015 yılında herhangi bir imalat çalışması yapılamamıştır.

2.2.2- PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2014H031550			2014H031550		
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim			Eğitim/Yükseköğretim		
Proje Amacı	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Proje Yeri	Kastamonu			Kastamonu		
Karakteristiği	Etüt-Proje ve Müşavirlik			Etüt-Proje ve Müşavirlik		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2014			2014-2014		
Proje Sözleşmesi Tarihi	08.08.2014		Sözleşme İhale Bedeli	113.200.-TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		100				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2014 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2008)</i>						
<i>2011</i>						
<i>2012</i>						
<i>2013</i>						
<i>2014</i>		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz Konsept, İletişim Fakültesi proje hazırlanması tamamlanmıştır. Üniversitemiz akademik birimlerinin eğitim binalarına kavuşmalarında ilk adım atılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje yapım aşamasında oluşan teknik ayrıntılar yüklenici ile görüşülerek idare aleyhine sonuçlandırılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2014H31560			2014H31560		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim			Eğitim/Yükseköğretim		
Proje Amacı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Proje Yeri	Kastamonu			Kastamonu		
Karakteristiği	B. Onarım-Tadilat, Makine Teçhizat, Bilgisayar, Donanım, Yazılım Alımları-Bakım Onarım İd. Yer. Kut. Yay. Alımı Taşıt			B. Onarım-Tadilat, Makine Teçhizat, Bilgisayar, Donanım, Yazılım Alımları-Bakım Onarım İd. Yer. Kut. Yay. Alımı Taşıt		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2014			2014-2014		
Proje Sözleşmesi Tarihi	2014		Sözleşme İhale Bedeli	8.002.694,05.-TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2014 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl</i> 2010						
2011						
2012						
2013						
2014		8.002.694			8.002.694	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Eğitim- öğretime katkı sağlayan veri tabanları, e- kitap alımları ile laboratuar malzemesi ve sıra, masa vs. temel ihtiyaçlar karşılanarak hizmet kalitesi yükseltilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Kastamonu ile gelişmesini tam tamamlayamadığından bazı teknik malzemeler bulunamamakta farklı illerden talep edilmektedir. Ancak nakliye sorunu ile karşılaşılarak yeterli teklif sağlanamamaktadır. Bu nedenle malzemelerin büyük bir çoğunluğu DMO den temin edilmektedir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

3- ÖNERİLER

- İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.
- Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapılan hesaplamaların, dikkate alınarak talebin aynen karşılanması.
- Ayrıntılı Finans Programlarında Yatırım ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da ödenek konularak harcamaya izin verilmesi.
- İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.
- Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranının yüksek olması nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

KURUM ADI : Kastamonu Üniversitesi
BÜTÇE TÜRÜ : Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla - Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM															

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KASTAMONU İLİ

YIL: 2014

YATIRIMCI DAİRE: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BİN TL

S.N	PROJE ADI	PROJE NO	SEKTÖRÜ	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	İHALE BEDELİ	BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	2014 YILI ÖDENEĞİ			DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA		FİZİKİ GERÇ (%)	PROJENİN SON DURUMU	AÇKLAMALAR	
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	NAKDI HARCAMA (KDV Dahil)	%				
1	Kapmıs Alt Yapısı																
2	Derslik ve Merkezi Birimler																
3	Etüt-Proje İşleri																
4	Muhtelif İşler																
5	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri																
6	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası																
7																	